

Grundwassermessstellen B 67n Reken-Dülmen

Datum	BW 13 B 2		BW 14 B 4		BW 15 B 6		GWM B 8		GWM 42	
	Bau-km 9 + 000		Bau-km 9 + 680		Bau-km 9 + 837		Bau-km 10 + 647		Bau-km 10 + 695	
	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,55	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 61,73	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 61,31	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,80	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,89
15.03.2013	3,96	60,59	1,74	59,99	1,81	59,50	1,60	63,20	-	-
27.03.2013	3,94	60,61	1,88	59,85	1,90	59,41	1,67	63,13	-	-
10.04.2013	3,94	60,61	1,95	59,78	1,93	59,38	1,69	63,11	-	-
24.04.2013	3,98	60,57	1,98	59,75	1,97	59,34	1,69	63,11	-	-
08.05.2013	4,08	60,47	2,04	59,69	1,98	59,33	1,70	63,10	-	-
22.05.2013	4,26	60,29	2,05	59,68	1,98	59,33	1,70	63,10	-	-
05.06.2013	4,06	60,49	2,09	59,64	2,03	59,28	1,75	63,05	-	-
19.06.2013	4,12	60,43	2,17	59,56	2,07	59,24	1,87	62,93	-	-
03.07.2013	4,09	60,46	1,87	59,86	1,85	59,46	1,63	63,17	-	-
17.07.2013	4,20	60,35	2,11	59,62	2,04	59,27	1,79	63,01	-	-
31.07.2013	4,24	60,31	2,19	59,54	2,08	59,23	1,93	62,87	-	-
14.08.2013	4,28	60,27	2,25	59,48	2,11	59,20	2,02	62,78	-	-
28.08.2013	4,28	60,27	2,28	59,45	2,16	59,15	2,09	62,71	-	-
11.09.2013	4,33	60,22	1,35	60,38	1,50	59,81	1,28	63,52	-	-
25.09.2013	4,27	60,28	1,87	59,86	1,88	59,43	1,61	63,19	-	-
08.10.2013	4,21	60,34	2,04	59,69	2,00	59,31	1,69	63,11	-	-
23.10.2013	4,24	60,31	1,96	59,77	1,91	59,40	1,63	63,17	-	-
26.11.2013	4,23	60,32	1,90	59,83	1,89	59,42	1,62	63,18	-	-
18.12.2013	4,22	60,33	1,88	59,85	1,89	59,42	1,59	63,21	-	-
03.01.2014	4,42	60,13	1,69	60,04	1,78	59,53	1,50	63,30	-	-
15.01.2014	4,33	60,22	1,75	59,98	1,82	59,49	1,53	63,27	-	-
31.01.2014	4,08	60,47	1,74	59,99	1,81	59,50	1,53	63,27	-	-
19.02.2014	4,03	60,52	1,71	60,02	1,79	59,52	1,49	63,31	-	-
05.03.2014	3,99	60,56	1,87	59,86	1,90	59,41	1,58	63,22	-	-
19.03.2014	3,99	60,56	1,94	59,79	1,92	59,39	1,58	63,22	-	-
02.04.2014	4,01	60,54	2,02	59,71	1,99	59,32	1,63	63,17	-	-
16.04.2014	4,05	60,50	2,07	59,66	2,02	59,29	1,67	63,13	-	-
14.05.2014	4,12	60,43	1,93	59,80	1,89	59,42	1,53	63,27	-	-

Grundwassermessstellen B 67n Reken-Dülmen

Datum	BW 13 B 2		BW 14 B 4		BW 15 B 6		GWM B 8		GWM 42	
	Bau-km 9 + 000		Bau-km 9 + 680		Bau-km 9 + 837		Bau-km 10 + 647		Bau-km 10 + 695	
	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,55	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 61,73	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 61,31	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,80	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,89
13.06.2014	4,17	60,38	1,95	59,78	1,91	59,40	1,50	63,30	-	-
25.06.2014	4,20	60,35	2,10	59,63	2,02	59,29	1,67	63,13	-	-
09.07.2014	4,22	60,33	2,02	59,71	1,87	59,44	1,43	63,37	-	-
23.07.2014	4,23	60,32	1,99	59,74	1,95	59,36	1,62	63,18	-	-
07.08.2014	4,27	60,28	2,13	59,60	2,04	59,27	1,72	63,08	-	-
20.08.2014	4,24	60,31	2,05	59,68	1,95	59,36	1,57	63,23	-	-
03.09.2014	4,32	60,23	2,01	59,72	1,95	59,36	1,63	63,17	-	-
17.09.2014	4,35	60,20	2,15	59,58	2,05	59,26	1,76	63,04	-	-
01.10.2014	5,35	59,20	2,15	59,58	2,03	59,28	1,76	63,04	-	-
15.10.2014	4,43	60,12	2,01	59,72	1,93	59,38	1,63	63,17	-	-
29.10.2014	4,47	60,08	1,90	59,83	1,89	59,42	1,64	63,16	-	-
18.12.2014	4,43	60,12	1,70	60,03	1,75	59,56	1,51	63,29	-	-
14.01.2015	4,19	60,36	1,43	60,30	1,60	59,71	1,42	63,38	-	-
10.02.2015	4,05	60,50	1,77	59,96	1,77	59,54	1,53	63,27	-	-
10.03.2015	4,95	59,60	1,77	59,96	1,83	59,48	1,61	63,19	-	-
16.04.2015	3,85	60,70	1,83	59,90	1,90	59,41	1,59	63,21	-	-
12.05.2015	3,87	60,68	1,95	59,78	1,96	59,35	1,65	63,15	-	-
11.06.2015	3,98	60,57	2,09	59,64	2,06	59,25	1,74	63,06	-	-
06.07.2015	4,09	60,46	2,19	59,54	2,12	59,19	1,88	62,92	-	-
10.08.2015	4,95	59,60	2,20	59,53	2,06	59,25	1,92	62,88	-	-
07.09.2015	4,24	60,31	1,81	59,92	1,80	59,51	1,55	63,25	-	-
13.10.2015	4,45	60,10	2,29	59,44	1,94	59,37	1,65	63,15	-	-
03.11.2015	4,27	60,28	1,97	59,76	1,92	59,39	1,58	63,22	-	-
07.12.2015	4,15	60,40	1,61	60,12	1,74	59,57	1,46	63,34	-	-
14.01.2016	4,02	60,53	1,52	60,21	1,67	59,64	1,38	63,42	-	-
09.02.2016	3,87	60,68	1,46	60,27	1,67	59,64	1,36	63,44	-	-
04.03.2016	3,61	60,94	1,52	60,21	1,69	59,62	1,39	63,41	-	-
14.03.2016	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04	62,85

Grundwassermessstellen B 67n Reken-Dülmen

Datum	BW 13 B 2		BW 14 B 4		BW 15 B 6		GWM B 8		GWM 42	
	Bau-km 9 + 000		Bau-km 9 + 680		Bau-km 9 + 837		Bau-km 10 + 647		Bau-km 10 + 695	
	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,55	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 61,73	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 61,31	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,80	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,89
11.04.2016	4,00	60,55	-	-	-	-	-	-	-	-
21.04.2016	3,80	60,75	1,87	59,86	1,90	59,41	1,59	63,21	-	-
27.04.2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05.2016	3,57	60,98	1,79	59,94	1,84	59,47	1,54	63,26	-	-
07.06.2016	3,72	60,83	1,95	59,78	1,93	59,38	1,60	63,20	-	-
07.07.2016	3,69	60,86	1,75	59,98	1,82	59,49	1,53	63,27	-	-
22.08.2016	3,96	60,59	1,99	59,74	1,97	59,34	1,69	63,11	-	-
06.09.2016	3,85	60,70	2,07	59,66	2,02	59,29	1,85	62,95	-	-
06.10.2016	4,03	60,52	2,14	59,59	2,04	59,27	1,73	63,07	-	-
03.11.2016	4,12	60,43	2,05	59,68	2,02	59,29	1,68	63,12	-	-
05.12.2016	4,73	59,82	1,92	59,81	1,91	59,40	1,70	63,10	-	-
10.01.2017	4,23	60,32	1,79	59,94	1,77	59,54	1,64	63,16	-	-
06.02.2017	4,22	60,33	1,81	59,92	1,82	59,49	1,69	63,11	-	-
09.03.2017	4,15	60,40	1,47	60,26	1,63	59,68	1,48	63,32	2,00	62,89
06.04.2017	4,06	60,49	1,93	59,80	1,94	59,37	1,70	63,10	2,18	62,71
15.05.2017	4,15	60,40	2,04	59,69	1,99	59,32	1,73	63,07	2,21	62,68
12.06.2017	4,53	60,02	2,16	59,57	2,07	59,24	1,82	62,98	2,17	62,72
04.07.2017	4,25	60,30	2,22	59,51	2,09	59,22	1,86	62,94	2,29	62,60
01.08.2017	4,38	60,17	2,07	59,66	1,98	59,33	1,69	63,11	2,19	62,70
11.09.2017	4,42	60,13	2,12	59,61	1,97	59,34	1,66	63,14	2,18	62,71
05.10.2017	5,49	59,06	2,00	59,73	1,89	59,42	1,60	63,20	2,12	62,77
13.11.2017	4,50	60,05	1,91	59,82	1,84	59,47	1,61	63,19	2,12	62,77
18.12.2017	4,38	60,17	1,43	60,30	1,64	59,67	1,38	63,42	1,96	62,93
09.01.2018	4,09	60,46	1,54	60,19	1,71	59,60	1,45	63,35	1,98	62,91
06.02.2018	3,83	60,72	1,60	60,13	1,74	59,57	1,46	63,34	2,00	62,89
05.03.2018	3,77	60,78	1,87	59,86	1,90	59,41	1,64	63,16	2,17	62,72
10.04.2018	3,71	60,84	1,77	59,96	1,85	59,46	1,61	63,19	2,11	62,78
15.05.2018	3,79	60,76	1,85	59,88	1,89	59,42	1,58	63,22	2,12	62,77

Grundwassermessstellen B 67n Reken-Dülmen

Datum	BW 13 B 2		BW 14 B 4		BW 15 B 6		GWM B 8		GWM 42	
	Bau-km 9 + 000		Bau-km 9 + 680		Bau-km 9 + 837		Bau-km 10 + 647		Bau-km 10 + 695	
	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,55	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 61,73	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 61,31	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,80	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,89
05.07.2018	4,00	60,55	2,21	59,52	2,13	59,18	1,90	62,90	2,30	62,59
08.08.2018	4,18	60,37	2,40	59,33	2,27	59,04	2,13	62,67	2,44	62,45
13.09.2018	4,30	60,25	2,26	59,47	2,10	59,21	1,95	62,85	2,32	62,57
08.10.2018	4,36	60,19	2,25	59,48	2,09	59,22	2,04	62,76	2,37	62,52
13.11.2018	4,87	59,68	2,17	59,56	1,99	59,32	1,89	62,91	2,27	62,62
13.12.2018	4,90	59,65	1,81	59,92	1,82	59,49	1,66	63,14	2,13	62,76
21.01.2019	4,87	59,68	1,79	59,94	1,82	59,49	1,61	63,19	2,11	62,78
12.02.2019	4,55	60,00	1,47	60,26	1,65	59,66	1,40	63,40	1,99	62,90
20.03.2019	4,50	60,05	1,65	60,08	1,88	59,43	1,52	63,28	2,24	62,65
17.04.2019	4,45	60,10	2,00	59,73	1,96	59,35	1,63	63,17	2,15	62,74
13.05.2019	4,15	60,40	2,09	59,64	2,00	59,31	1,67	63,13	2,18	62,71
06.06.2019	4,23	60,32	2,20	59,53	2,08	59,23	1,75	63,05	2,25	62,64
04.07.2019	4,62	59,93	2,36	59,37	2,23	59,08	2,06	62,74	2,45	62,44
20.08.2019	4,48	60,07	2,28	59,45	2,08	59,23	2,06	62,74	2,39	62,50
10.09.2019	4,84	59,71	2,32	59,41	2,12	59,19	2,07	62,73	2,40	62,49
08.10.2019	5,63	58,92	2,13	59,60	1,92	59,39	1,90	62,90	2,24	62,65
05.11.2019	4,63	59,92	1,98	59,75	1,86	59,45	1,65	63,15	2,15	62,74
04.12.2019	4,64	59,91	1,86	59,87	1,77	59,54	1,58	63,22	2,12	62,77
06.01.2020	4,46	60,09	1,76	59,97	1,72	59,59	1,46	63,34	2,04	62,85
06.02.2020	4,33	60,22	1,72	60,01	1,70	59,61	1,66	63,14	2,04	62,85
16.03.2020	4,08	60,47	1,26	60,47	1,40	59,91	1,86	62,94	1,86	63,03
16.04.2020	3,88	60,67	1,94	59,79	1,91	59,40	1,55	63,25	2,10	62,79
05.05.2020	3,91	60,64	1,91	59,82	1,86	59,45	1,63	63,17	2,14	62,75
08.06.2020	4,05	60,50	2,10	59,63	1,98	59,33	1,76	63,04	2,23	62,66
20.07.2020	4,15	60,40	-	-	1,99	59,32	1,79	63,01	2,25	62,64
11.08.2020	4,28	60,27	-	-	2,15	59,16	1,98	62,82	2,37	62,52
01.09.2020	5,79	58,76	-	-	2,05	59,26	1,82	62,98	2,30	62,59
06.10.2020	4,46	60,09	2,20	59,53	2,03	59,28	-	-	2,29	62,60

Grundwassermessstellen B 67n Reken-Dülmen

Datum	BW 13 B 2		BW 14 B 4		BW 15 B 6		GWM B 8		GWM 42	
	Bau-km 9 + 000		Bau-km 9 + 680		Bau-km 9 + 837		Bau-km 10 + 647		Bau-km 10 + 695	
	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,55	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 61,73	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 61,31	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,80	Abl.	üNN OK <sub>Rohr</sub> 64,89
03.11.2020	5,87	58,68	1,80	59,93	1,77	59,54	-	-	2,69	62,20
10.12.2020	4,55	60,00	1,86	59,87	1,84	59,47	-	-	2,25	62,64
11.01.2021	4,49	60,06	1,81	59,92	1,79	59,52	-	-	2,16	62,73
04.02.2021	4,35	60,20	1,37	60,36	1,50	59,81	-	-	2,00	62,89
08.03.2021	4,44	60,11	1,79	59,94	1,78	59,53	-	-	2,15	62,74
16.04.2021	3,98	60,57	1,94	59,79	1,85	59,46	-	-	2,15	62,74
14.05.2021	3,99	60,56	2,02	59,71	1,95	59,36	-	-	2,19	62,70
15.06.2021	4,05	60,50	2,11	59,62	2,01	59,30	-	-	2,24	62,65
08.07.2021	4,08	60,47	1,95	59,78	1,85	59,46	-	-	2,15	62,74